

# Orientering – marts 2025

Kære beboere i Bistruplund

Omdelt marts 2025

## OPDATERING PÅ HELHDSPLANEN: FORSINKET UDBUDSPROJEKT

Vi har desværre fået besked om, at sagsbehandlingen i kommunen tager længere tid end forventet.

Beskeden er nu, at godkendelsen af byggetilladelsen ligger til behandling før påske – men vi har ikke fået besked om, hvorvidt det er om en uge eller om det først er lige op til påsken.

Det betyder, at den forventede tidsplan, vi sendte ud i oktober 2024, desværre ikke kan overholdes.

Vi kan heller ikke omdele et nyhedsbrev med orientering om det udbudte projekt, da vi endnu ikke ved, om kommunen kan godkende det i sin helhed.

Byggeudvalget har skubbet næste møde til efter påske, hvor vi forventer at alle tilladelser er på plads, så udvalget kan få præsenteret projektet i en sammenhæng, og udbudsprocessen kan igangsættes.

Næste nyhedsbrev vil derfor også først blive omdelt efter uge 17 – vi skal nok sørge for, at det kommer hurtigst muligt, efter vi har fået en afklaring.

Til orientering ser den reviderede tidsplan lige nu således ud:

## REVIDERET TIDSPLAN (FORVENTET)

Projektering forventes afsluttet:	april	2025
Udbudsproces forventes afsluttet:	august	2025
Evt. afdelingsmøde	september	2025
Godkendelse hos kommune	oktober	2025
Byggestart	november	2025

Med venlig hilsen

Projektledelse og byggeudvalg  
Lejerbo og Bistruplund